

施行番号	下水道課0002
------	----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 6月13日
変更契約年月日		令和 6年 9月 9日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) ホクシン建設
契約業者の住所		岡山県美作市桂坪7 6 7－1
件 名		東栗倉処理区（農集）の大原処理区（特環）統合に伴う舗装本復旧工事
場 所		美作市 川東・古町 地内
種 別		ほ装工事
概 要		アスファルト舗装工 L=167.4m A=545m2「IP. 6～No.11+2.0」 （国道歩道部） 表層工 t=3cm A=7（21）m2 （市道車道部） 表層工 t=4cm A=541（524）m2 区画線工 実線・白（W150）L=329.6（318.9）m 破線・白（W150）L=2.9（3.6）m 路肩コンクリート工 V=0.3（0）m3 交通誘導警備員 9（4）人 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金3,257,100円（税込）
変更金額		増額 金240,900円（税込）
変更後の契約金額		金3,498,000円（税込）
変更理由		アスファルト舗装面積の変更：国道歩道部の一部（IP. 5～IP. 6）が市道車道の進入路であることから、道路管理者（岡山県）より、当該部を市道車道（舗装厚4cm）扱いとするよう指示され他ことにより、市道車道部の舗装面積を増変更するもの。 路肩コンクリートの新規計上：水田に隣接する路肩部（No. 10+3. 5～No. 10+15. 5）が崩壊しており、地元協議をした結果、当該部をコンクリート施工とすることとし、路肩コンクリートを新規計上するもの。 交通誘導警備員の変更：実施に伴い、地元協議により、舗装工及び区画線工の日程調整を要したことによる、交通誘導警備員を増変更するもの。 その他の数量の異同について、現地精査の結果による。