美作市橋梁点検・修繕計画一覧表

２０２３年度版

令和　５　年　４　月

美作市役所

都市整備部　建設課

道路橋梁　点検・修繕計画一覧表

点検区分	施設名	路線	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋面積(㎡)	径間数	橋種	点検計画					点検記録		修繕計画						主な修繕内容
	橋名	路線名	架設年度(西暦4桁)						R01	R02	R03	R04	R05	点検実施年度	判定区分	R01	R02	R03	R04	R05	R06	
1	向原下橋	南町向原線	1979	47	4	188	2	鋼橋		○				R2	Ⅰ							
1	杉原橋	杉原下線	1965	32	2	64	5	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	下久賀橋	久賀長谷内線	1965	25	6	150	2	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	公会堂前橋	木地山線	1969	16	4.3	68.8	1	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	土井中橋	木地山線	1972	17	4.5	76.5	1	鋼橋					○	H30	Ⅰ							
1	楮橋	勝義線	1971	21	5	105	1	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	深坪橋	勝義線	1971	21	5	105	1	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	水谷橋	大町武蔵線	1973	23	7	161	1	鋼橋		○				R2	Ⅰ							
1	ふれあい橋	旧右手小学校線	1993	19	3	57	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	阿草橋	阿草線	1965	15	2.5	37.5	1	鋼橋		○				R2	Ⅱ							
1	永代橋2	太田美之坂線	1966	16	2.8	44.8	1	鋼橋				○		R4	Ⅰ							
1	美之坂橋	太田美之坂線	1964	21	3	63	2	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	中右手橋	中右手久原線	1966	16	2.7	43.2	1	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	庄上橋	中右手線	1973	18	4	72	1	鋼橋		○				R2	Ⅱ							
1	長谷橋	長岡線	1963	20	4.2	84	1	鋼橋					○	H30	Ⅱ							
1	高畑橋	高畑線	1965	21	3	63	2	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	大杣橋	左入道上線	1964	21	2.7	56.7	2	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	上久賀橋	上久賀線	1964	39	2.5	97.5	7	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	河合1号橋	久賀田中線	1964	23	2.2	50.6	2	鋼橋		○				R2	Ⅰ							
1	美久津橋	小畑美久津線	1965	35	5.1	178.5	3	混合橋				○		R4	Ⅱ							
1	向原橋	真加部向原線	1965	34	5	170	3	鋼橋		○				R2	Ⅱ							
1	長岡上橋	長岡線	1965	15	4	60	1	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	蕨尾橋	西谷小房線	1983	35	5.4	189	2	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	大向橋	大向線	1984	19	7	133	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	植木橋	壬生滝線	1976	46	6.6	303.6	2	鋼橋		○				R2	Ⅲ	○						R2年度 補修完了
1	大塔橋	宮本大塔線	1964	36	2	72	3	鋼橋				○		R4	－					○		撤去予定
1	山部橋	赤田1号線	1965	31	2.5	77.5	2	PC橋				○		R4	Ⅲ						○	PC定着部断面修復
1	新鍛冶屋ヶ瀬橋	大原梶並線	1979	48	8.5	408	2	鋼橋		○				R2	Ⅰ	○						R1年度 補修完了
1	川原橋	田中1号線	1964	15	2.5	37.5	1	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	山橋	山橋線	1964	34	1.3	44.2	3	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	比丘橋	比丘橋線	2000	28	5	140	2	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	生田橋	山部線	1964	31	3	93	1	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	滝の瀬橋	町裏線	1991	27	4	108	2	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	氏子橋	氏子線	1965	28	2	56	2	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	槙山橋	槙山線	1964	25	3.9	97.5	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	河原橋	尾崎線	1987	22	4	88	3	PC橋				○		R4	Ⅲ						○	PC定着部断面修復
1	鍛冶屋ヶ瀬橋	西山線	1964	34	4	136	2	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	入野橋	薩線	1965	27	2.5	67.5	1	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	飛岩橋	薩線	1996	26	5	130	2	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	岩花橋	川原線	1966	15	2.8	42	3	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	宮前橋	野形下庄線	1974	17	5	85	2	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	車橋	車橋線	1997	61	7.5	457.5	2	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	山城橋	山城田原線	2012	37	4	148	2	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	久門橋	竹田池ノ尻線	2012	36.5	5	182.5	1	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	平坂橋	平坂1号線	2013	29	4	116	2	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	松ヶ鼻橋	土居松ヶ鼻線	1973	33	3	99	2	PC橋			○			R3	Ⅰ							
1	大作橋	大作橋線	1977	27	4	108	2	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	八幡橋	八幡橋線	1965	26	3.6	93.6	2	PC橋			○			R3	Ⅱ							
1	馬場田橋	別所3号線	1963	26	3.6	93.6	3	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	川生田橋	川生田白水線	2000	19	3	57	2	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	森の元橋	白水角南線	1974	20	4	80	4	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	中西橋	角南5号線	1996	23	5	115	4	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	高津原橋	角南11号線	1961	18	2.2	39.6	1	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	釜畑橋	別所1号線	1991	27	4	108	2	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	芦河内橋	芦河内橋線	1965	40	2.5	100	2	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	美原橋	川北田渕線	2013	67.6	5	338	1	鋼橋		○				R2	Ⅱ							
1	八反橋	四ノ谷八反線	1965	47	3.2	150.4	2	PC橋			○			R3	Ⅱ							
1	大還橋	江見今在家線	1966	72	3	216	1	鋼橋			○			R3	Ⅱ							
1	藤生橋	藤生吉田線	1974	54	3	162	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	濱橋	浜橋線	2000	59	7	413	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	松脇橋	松脇線	2001	48	5	240	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	稔橋	江見吉田線	2013	39	7.5	292.5	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	谷口橋2	小原谷口線	1981	169	7.8	1318.2	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	尾谷橋	尾谷鳥渕線	1975	90	7.8	702	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	赤坂橋	赤坂線	1977	23	4	92	1	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	小ボキ橋	小ボキ線	1969	30	4	120	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	芦谷橋	芦谷横尾線	1970	25	4	100	3	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	田中橋	南田中線	1978	17	2	34	2	鋼橋				○		R4	Ⅰ							
1	三保原橋	香合線	1980	34	4	136	2	PC橋			○			R3	Ⅰ							
1	桶木橋	香合上線	1989	24	3	72	1	鋼橋				○		R4	Ⅰ							
1	渡瀬下橋	鍛冶屋線	1977	19	2.5	47.5	1	鋼橋				○		R4	Ⅰ							
1	渡瀬上橋	渡瀬中河内線	1976	25	2.6	65	1	鋼橋				○		R4	Ⅰ							
1	殿河内上橋	殿河内線	1991	15	3	45	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	南橋	南中線	1977	18	3.1	55.8	2	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	南藤木橋	藤木南線	1977	17	2	34	1	鋼橋				○		R4	Ⅰ							
1	大西橋	大西南線	1978	17	4	68	1	PC橋			○			R3	Ⅱ							
1	谷口橋	南下モ線	1978	18	6.7	120.6	1	鋼橋		○				R2	Ⅲ							
1	滝の宮ダム管理橋	滝の宮ダム線	1979	17	3.5	59.5	1	鋼橋			○			R3	Ⅱ							
1	滝の宮橋	滝の宮ダム線	1982	66	3	198	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	長屋橋	中磯長屋線	1986	28	3	84	1	PC橋			○			R3	Ⅲ					○		断面修復、伸縮装置取替
1	下の谷橋	下ノ谷川東線	1965	23	4	92	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	寺橋	宝妙寺線	1982	27	4	108	3	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	山路橋	山路線	1964	20	4.2	84	2	鋼橋		○				R2	Ⅲ	○						R1年度補修完了
1	山根橋	庄ノ原線	1990	19	3	57	4	鋼橋				○		R4	Ⅰ			○				塗装塗替 橋面防水
1	太田下橋	太田横線	1965	15	3.5	52.5	3	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	下土居橋	下土居線	1965	15	2	30	5	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	杉の奥橋	杉ノ奥線	2006	18	6.3	113.4	3	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	新宮橋	新宮線	1977	17	3	51	3	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	上毛戸橋	上毛戸線	1980	15	4.1	61.5	3	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	雅児渕橋	宮向線	2001	17	6.3	107.1	3	鋼橋	○					R1	Ⅱ							
1	金華橋	行者線	1968	16	5	80	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	後山橋	深山線	1975	24	8.9	213.6	4	鋼橋				○		R4	Ⅲ						○	ひび割れ補修
1	行者橋	深山線	1977	25	7	175	2	鋼橋				○		R4	Ⅲ						○	ひび割れ補修
1	駒の尾橋	深山線	1980	23	7.3	167.9	1	鋼橋				○		R4	Ⅲ						○	ひび割れ補修
1	公会堂橋	金折坪線	1983	18	2.8	50.4	3	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	石ノ塔橋	石ノ塔線	1984	17	3	51	2	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	広山橋	和田田殿線	1986	40	6	240	2	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	豊楡大橋	楡原下中尾線	1981	91	7.7	700.7	2	鋼橋		○				R2	Ⅰ							
1	山口橋	平福山口線	1964	50	4	200	2	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	蓬莱橋	三倉田湯郷線	1989	108	5	540	6	鋼橋	○					R1	Ⅱ							
1	又力橋	明見中山線	1972	38	4	152	3	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	海内橋	海内線	1968	62	4	248	3	鋼橋	○					R1	Ⅱ							
1	新橋	長大寺線	1964	54	4.1	221.4	1	鋼橋			○			R3	Ⅱ							
1	新橋自歩道橋	長大寺線	1981	54	2.5	135	2	鋼橋			○			R3	Ⅱ							
1	小川橋	渡里線	1975	18	3.5	63	1	PC橋			○			R3	Ⅱ							
1	笠懸橋	渡里線	1965	89	4.5	400.5	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	坪尻橋	中尾小矢田線	1965	36	4.2	151.2	3	鋼橋			○			R3	Ⅲ					○		塗装塗替、断面修復、ひび割れ補修
1	渡里橋	豊国原北山2号線	1974	23	5.5	126.5	3	鋼橋			○			R3	Ⅲ					○		塗装塗替、断面修復、ひび割れ補修
1	沢橋	沢3号線	1965	63	2.5	157.5	2	鋼橋			○			R3	Ⅱ							
1	三星橋	明見4号線	1974	52	3	156	4	鋼橋			○			R3	Ⅰ							
1	一色橋	一色橋線	1994	43	7	301	3	鋼橋			○			R3	Ⅱ							
1	一色橋歩道橋	一色橋線	1965	40	2.5	100	2	PC橋			○			R3	Ⅱ							
1	福原橋	薩平福線	1990	56	5	280	1	PC橋			○			R3	Ⅰ							
1	梁瀬橋	梁瀬線	1965	78	2.1	163.8	1	PC橋			○			R3	Ⅰ							
1	三倉田橋	三倉田上湯郷線	1978	116	2	232	1	鋼橋		○				R2	Ⅰ							
1	栄橋	栄町入田線	1985	71	9.3	660.3	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	杵ノ木橋	高平線	1995	17	3	51	1	PC橋			○			R3	Ⅰ							
1	日向橋	日向線	1976	36	4	144	1	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	馬乗橋	馬乗線	2002	24	2.5	60	1	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	更生橋	更生橋線	1964	28	2	56	3	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	小河橋	小河1号線	1991	19	4	76	1	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	粟野橋	福原2号線	1964	43	2.1	90.3	1	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	永代橋	中町宮本線	1964	47	6	282	1	PC橋		○				R2	Ⅱ		○					R3年度 補修完了
1	高本橋2	大還橋バスストップ線	1982	18.6	5.2	96.72	3	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	川崎橋	川崎側道支線	1980	80	2.5	200	3	鋼橋			○			R3	Ⅱ							

道路橋梁　点検・修繕計画一覧表

点検区分	施設名	路線	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋面積(㎡)	径間数	橋種	点検計画					点検記録		修繕計画						主な修繕内容
	橋名	路線名	架設年度(西暦4桁)						R01	R02	R03	R04	R05	点検実施年度	判定区分	R01	R02	R03	R04	R05	R06	
1	辰の原橋	辰の原1号線	2011	39.5	3	118.5	2	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	山城下橋	山城6号線	2011	36.2	3	108.6	1	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	豊野中橋	豊野10号線	1964	46	1.5	69	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	上町橋	土居14号線	1974	27	2	54	1	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	白水橋	白水角南線	1982	25	7	175	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	脇田橋	脇田橋線	2011	37	1.7	62.9	1	鋼橋		○				R2	Ⅰ							
1	尾越橋	尾越線	1980	15	4.2	63	2	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	馬橋	東五名5号線	1979	16	5	80	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	宮川橋2	五名大聖寺大内谷線	1996	16	5.3	84.8	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	和田下橋	東五名5号線	1976	18	2	36	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	殿河内橋2	河内川1号線	1979	24	2.1	50.4	2	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	寺谷橋	河内川2号線	1979	19	3	57	2	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	竹谷橋	河内川3号線	1979	20	2	40	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	小の谷作橋	小ノ谷6号線	1979	42	2	84	3	鋼橋			○			R3	Ⅱ							
1	間乃芝橋	明見5号線	1984	25	4	100	1	鋼橋	○					R1	Ⅱ							
1	城山橋	明見3号線	1983	20	6.5	130	1	鋼橋	○					R1	Ⅱ							
1	井ノ口橋	淀川戸志越線	1987	15	5.6	84	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	戎橋	朽木入田線	1964	66	6.5	429	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	登喜和橋	入田林野線	1968	63	2	126	3	鋼橋			○			R3	Ⅰ	○						R1年度補修完了
1	新川崎橋	川崎日指線	1992	70	8	560	3	鋼橋	○					R1	Ⅱ							
1	山女橋	津谷線	1994	15	5.3	79.5	3	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	豊成橋	豊成線	1994	16	2	32	1	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	高橋	高橋柿ケ原線	1995	18	5.7	102.6	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	小房大橋	小房大橋線	1993	58	5.5	319	1	鋼橋		○				R2	Ⅱ							
1	鹿谷橋	鹿谷線	1996	30	10.8	324	1	鋼橋		○				R2	Ⅱ							
1	殿河内橋	北線	1968	24	6.5	156	1	鋼橋					○	H30	Ⅲ		○					塗装塗替、断面修復、ひび割れ補修
1	赤坂中橋	赤坂神田線	1996	23	4	92	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	前田橋	大杣前田線	1964	19	2.7	51.3	1	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	吉野橋	吉野本町線	1978	16	6.1	97.6	1	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	吉野橋歩道橋	吉野本町線	1986	15	2	30	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	入谷橋	行者線	1986	17	5	85	1	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	太田上橋	上ノ向線	1986	18	2	36	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	宮川橋	梶並富阪線	1965	20	6	120	1	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	湯ノ尾橋	美之坂線	1996	25	5	125	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	切田橋	大町田中線	1998	21	3.4	71.4	1	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	当寺橋	那岐山線	1987	19	4	76	1	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	恵美坂陸橋	山城田原線	2004	18	4	72	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	杉坂橋	大谷田原線	2012	39.4	5	197	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	位田大橋	畑沖位田線	1991	115	6.7	770.5	3	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	観音橋	川北原線	2007	60	7	420	1	鋼橋			○			R3	Ⅱ							
1	笹尾橋	笹尾線	2010	16	4	64	2	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	新落合橋	高橋柿ケ原線	1993	15	5	75	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	新和田橋	西谷小房線	2007	19	9	171	1	PC橋			○			R3	Ⅱ							
1	吹山橋	吹山線	1980	15	5.8	87	1	鋼橋					○	H30	Ⅲ				○	○		塗装塗替、伸縮装置取替、橋面補修
1	泉橋	湯郷12号線	2003	17	8.4	142.8	1	PC橋			○			R3	Ⅱ							
1	大平橋	大平橋線	1992	21	5	105	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	滝谷橋	滝谷線	1989	29	7.5	217.5	1	鋼橋				○		R4	Ⅱ							
1	江栗橋	位田稲穂線	2010	53	4	212	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	泰平橋	畑沖栄町線	1928	61	5.5	335.5	1	鋼橋			○			R3	Ⅱ		○					R3年度 補修完了
1	泰平歩道橋	畑沖栄町線	1979	62	2	124	1	鋼橋			○			R3	Ⅱ							
1	三海田歩道橋	三海田歩道橋線	1975	63	2	126	1	鋼橋					○	H30	Ⅱ							
1	御滝橋	川北田渕線	2011	16	7	112	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	中右手橋2	中右手線	2011	21	4	84	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	河原田橋	壬生滝線	2009	16	7	112	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	位田大橋歩道橋	畑沖位田線	2013	117	2	234	1	鋼橋			○			R3	Ⅱ							
1	塩川橋	東谷上線	1988	13	7	91	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	国司橋2	東谷上線	1978	4	11.4	45.6	1	RC橋				○		R4	Ⅲ				○			断面修復
1	本谷橋	東谷上線	1989	8	12	96	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	金原橋	東谷上線	1974	13	5	65	1	鋼橋					○	H30	Ⅱ							
1	つづら橋	東谷上線	1979	9	5.3	47.7	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	逸谷橋	東谷上線	1977	4	5	20	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	成田橋	久賀長谷内線	1975	4	6.4	25.6	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	担橋	久賀長谷内線	1980	4	8	32	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	竹の垣内橋	久賀長谷内線	1973	5	6	30	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
2	安合谷橋	河合皆木線	1984	2	5	10	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	金原上橋	東谷上線	1978	3	7	21	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	黒谷橋	大西線	1993	14	7	98	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	西山橋	大西線	1970	6	7	42	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	今岡橋	中町宮本線	1975	3	7.5	22.5	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	新宮ノ下橋	壬生滝線	1975	6	5	30	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
2	西川橋	壬生滝線	1975	3	5.6	16.8	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	縄手橋	壬生滝線	1975	3	6.6	19.8	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	新岸ノ下橋	壬生滝線	1975	7	5	35	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	根角橋	大西線	1971	5	6	30	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	宮橋	中町宮本線	1964	11	5.1	56.1	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	甲ノ宮橋	淀川戸志越線	不明	4	5.6	22.4	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	イヤコウ橋	引谷後山線	不明	13	5	65	1	鋼橋					○	H30	Ⅰ							
1	居安橋	引谷後山線	不明	7	5	35	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	坊ノ奥橋	深山線	不明	13	8.6	111.8	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	松端橋	上相岡線	1965	4	3.6	14.4	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	池尻橋	湯名線	不明	2	5.7	11.4	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	岩見田B橋	位田岩見田線	1965	6	5	30	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	岩見田A橋	位田岩見田線	1965	6	5	30	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	側田橋	又力線	1991	9	8	72	1	PC橋			○			R3	Ⅱ							
1	六十歩2号橋	赤坂1号線	不明	2	10.1	20.2	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	六十歩1号橋	赤坂1号線	不明	4	10.6	42.4	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	松ヶ端橋	北山上相線	不明	6	13.7	82.2	1	PC橋			○			R3	Ⅰ							
1	上相橋	北山上相線	1996	10	7.1	71	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	今田下橋	中尾吉野線	1965	5	8.8	44	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	岩見田1号橋	湯名線	1965	6	5	30	1	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	岩見田2号橋	湯名線	1965	6	5.5	33	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	明見橋	明見6号線	1959	3	7.4	22.2	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	溝手橋	川北田渕線	不明	6	4	24	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	井手口橋	川北田渕線	不明	6	4	24	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	岡前橋	川北田渕線	不明	6	5.5	33	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	野谷橋	白水角南線	1983	13	8.3	107.9	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	井重河原橋	白水角南線	1984	12	7.2	86.4	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	西五名2号橋	淀川戸志越線	不明	3	7	21	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	大聖寺1号橋	五名大聖寺大内谷線	不明	4	5.2	20.8	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	岩戸橋3	五名大聖寺大内谷線	1982	6	5	30	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	西五名1号橋	淀川戸志越線	不明	6	5.1	30.6	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	明神橋	川北田渕線	2007	11	7	77	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	福本上橋	福本上線	1978	3	7.8	23.4	1	BOX		○				R2	Ⅰ							
1	小原井口橋	小原井口線	1997	5	15.2	76	1	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	名杭橋	谷口線	1994	11	8	88	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	日面橋	尾谷線	1978	6	4	24	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	尾谷3号橋	尾谷線	1972	3	10	30	3	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	尾谷2号橋	尾谷線	1972	8	4	32	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	尾谷1号橋	尾谷線	1972	8	4	32	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	尾谷6号橋	尾谷線	1979	6	4.1	24.6	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	尾谷5号橋	尾谷線	1979	9	4.2	37.8	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	尾谷4号橋	尾谷線	1978	3	4.1	12.3	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	ウチオ橋	畑沖栄町線	1962	5	6	30	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	ツキミ橋	畑沖栄町線	1937	4	6.3	25.2	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	ユノセ橋	畑沖栄町線	1978	3	7.5	22.5	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	かけとじ橋	筏津楮線	1988	11	5.1	56.1	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	下田橋	筏津楮線	1989	5	6.4	32	1	RC橋				○		R4	Ⅲ				○			断面修復
1	荒堀橋	筏津楮線	不明	9	5.2	46.8	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	水木原橋	筏津楮線	1989	7	6.5	45.5	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	木地山出合橋	木地山線	1973	8	6	48	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	谷一番橋	碇谷線	1986	8	5	40	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	池ノ内橋	碇谷線	1991	9	5.1	45.9	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	塩谷橋	碇谷小坂線	1979	6	5.2	31.2	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	後口谷橋	碇谷小坂線	1967	8	10.9	87.2	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	碇谷口橋	碇谷小坂線	1997	8	7.5	60	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
2	鍋倉橋	筏津楮線	1981	3	5.6	16.8	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							

道路橋梁　点検・修繕計画一覧表

点検区分	施設名	路線	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋面積(㎡)	径間数	橋種	点検計画					点検記録		修繕計画						主な修繕内容
	橋名	路線名	架設年度(西暦4桁)						R01	R02	R03	R04	R05	点検実施年度	判定区分	R01	R02	R03	R04	R05	R06	
2	丸畑橋	筏津楮線	1982	3	5.3	15.9	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	旭2号橋	真加部線	1980	2	12.5	25	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	南町2号橋	南町線	1973	6	4	24	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	楮西谷1号橋	筏津楮線	不明	4	5.6	22.4	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	井ノ口橋2	碇谷線	1972	11	5	55	1	鋼橋					○	H30	Ⅰ							
1	荒神橋	碇谷小坂線	1994	9	8.7	78.3	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	碇谷橋	碇谷小坂線	1995	12	9.4	112.8	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	御門橋	真加部中筋線	不明	5	4.4	22	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	小井ケ口橋	真加部中筋線	1995	10	4.5	45	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	栄橋2	真加部中筋線	1928	4	4.1	16.4	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	長谷内橋	大町中央線	不明	5	6.5	32.5	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	向原2号橋	小畑美久津線	不明	2	10	20	1	BOX					○	H30	Ⅰ							
2	東町2号橋	東町線	1974	3	6.3	18.9	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	東町3号橋	東町線	1974	7	5.4	37.8	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	東町1号橋	東町線	1962	5	5.5	27.5	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	春晃橋	西町線	1970	7	5	35	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	宮の陰橋	野形下庄線	1973	7	5	35	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
2	小原田口橋	野形下庄線	1970	2	5.4	10.8	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	桂坪橋	桂坪大屋線	1972	13	5	65	1	RC橋					○	H30	Ⅲ				○			断面修復、ひび割れ注入
1	山王橋	壬生中央線	不明	3	7.5	22.5	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	堂沈橋	壬生中央線	不明	4	6.7	26.8	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	石休橋	大原梶並線	1970	3	5.8	17.4	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	高下橋	中谷線	1985	10	6.4	64	1	鋼橋					○	H30	Ⅰ							
1	野原橋	野原線	不明	5	3.7	18.5	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
2	小谷橋	山路線	不明	4	3.7	14.8	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	折口橋	明見下香山線	不明	2	12.8	25.6	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	中則橋	下大谷則平線	1965	10	5	50	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
2	城山橋2	大谷線	1965	3	5	15	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	柏原橋	大谷線	1966	11	4	44	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	大谷橋	大谷線	1966	13	4	52	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	神場橋2	海内線	2013	13.1	4	52.4	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	榎橋	宮谷尾谷線	1979	7	4	28	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	宮谷橋	宮谷尾谷線	1974	6	5.4	32.4	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	ヤシキ橋	宮谷尾谷線	不明	3	4.4	13.2	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	宮の下橋	宮谷尾谷線	1991	14	4	56	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	三平橋	香山線	1972	8	3.1	24.8	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	長坪橋	豊国原中尾線	1965	4	10.1	40.4	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	江見原線第2カルバート橋	江見原線	2012	2	4.3	8.6	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	陰橋	灰ケ山櫛田線	不明	5	2.8	14	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	鈴家2号橋	万善鈴家線	不明	9	5.9	53.1	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	鈴家1号橋	万善鈴家線	不明	3	7.8	23.4	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	岩戸橋	高橋柿ケ原線	1994	14	5	70	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	高橋柿ケ原線カルバート橋	高橋柿ケ原線	不明	4	7.6	30.4	1	RC橋				○		R4	Ⅲ				○			断面修復
1	横田橋	横田線	1996	12	8.4	100.8	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	梶原琴戸線カルバート橋	梶原琴戸線	不明	7	5.1	35.7	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	亀の甲橋	粟井藤生谷線	1993	10	5	50	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	岩戸橋2	落合茅尾高原線	不明	9	5.3	47.7	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	粟井藤生谷線1号橋	粟井藤生谷線	不明	3	7.1	21.3	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	萩原橋	岩辺瀬戸線	1984	6	6.1	36.6	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	南ノ岡橋	灰ケ山櫛田線	2000	12	9.5	114	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	宮土居橋	宮土居峠立石線	不明	7	5.2	36.4	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	樋尻谷橋	宮土居峠立石線	不明	5	5	25	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	小滝橋	宮土居峠立石線	不明	6	4.9	29.4	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
2	江見原線第1カルバート橋	江見原線	不明	3	5.9	17.7	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	奥中3号橋	奥中線	1957	4	4	16	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	椿谷3号橋	椿谷線	1968	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	椿谷2号橋	椿谷線	1979	6	4.5	27	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	椿谷1号橋	椿谷線	1979	5	4.3	21.5	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	神田橋	神田線	1972	6	3.5	21	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	芦谷横尾4号橋	芦谷横尾線	1978	7	4	28	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	芦谷横尾5号橋	芦谷横尾線	1981	4	4.5	18	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	芦谷横尾3号橋	芦谷横尾線	1977	8	4	32	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	小屋石橋	芦谷横尾線	1975	13	4.6	59.8	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	海谷橋	北線	1966	11	7.5	82.5	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
2	大西橋2	北線	不明	2	7.3	14.6	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	北1号橋	北線	1960	4	6.4	25.6	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	北作谷橋	北線	1960	5	5.2	26	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	北3号橋	北線	不明	3	8.5	25.5	1	BOX					○	H30	Ⅱ							
1	福本中央橋	福本中央線	1979	4	6	24	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	皆谷2号橋	柳皆谷線	1978	6	3	18	2	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	皆谷1号橋	柳皆谷線	1978	9	5.4	48.6	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	宮の鳴橋	梶並長岡線	1981	14	4.5	63	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	土居の橋	梶並楮線	1972	8	4	32	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	本谷4号橋	東谷上支線	1980	6	3	18	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	木地山線1号橋	木地山西粟倉線	不明	8	4.2	33.6	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	木地山線2号橋	木地山西粟倉線	不明	9	4.3	38.7	1	RC橋				○		R4	Ⅲ				○			断面修復
1	木地山線3号橋	木地山西粟倉線	不明	5	4.5	22.5	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	木地山線4号橋	木地山西粟倉線	不明	5	4	20	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
2	西谷橋	椿小坂線	不明	4	3.4	13.6	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	西谷上橋	椿小坂線	不明	3	1.6	4.8	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	東谷橋	椿東谷線	不明	5	4.8	24	1	BOX					○	H30	Ⅰ							
2	椿出合橋	椿小坂線	不明	4	3.1	12.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	大前橋	塩谷口椿線	1969	3	1.6	4.8	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	奥の谷橋	碇谷村中線	不明	5	4.7	23.5	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	碇谷橋2	碇谷村中線	1964	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	木戸口橋	碇谷村中線	1965	6	3	18	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	城ケ内橋	塩谷口椿線	1972	14	2	28	1	鋼橋					○	H30	Ⅱ							
1	小学校橋	豊成碇谷線	1971	14	4.3	60.2	1	鋼橋					○	H30	Ⅱ							
1	地蔵鼻橋	中町旭線	不明	5	4	20	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	土の河内1号橋	土の河内線	1966	6	3	18	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	土の河内2号橋	土の河内線	1965	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	山ノ神橋	山の神線	1999	9	4	36	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	木地山橋	木地山中線	1999	11	3.1	34.1	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	かじか橋	津谷線	1994	10	5	50	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	やませみ橋	津谷線	1995	10	6.2	62	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	翡翠橋	津谷線	1994	11	6	66	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	せせらぎ橋	津谷線	1979	13	5	65	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
2	小橋	阿草線	不明	3	2.5	7.5	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	細逧橋	阿草下線	不明	4	3	12	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	太田橋	太田美之坂線	不明	3	7.5	22.5	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	美之坂中橋	太田美之坂線	1964	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	美之坂上橋	美之坂線	1972	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	塩木上橋	塩木上線	不明	11	2	22	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
2	奥の谷橋2	中右手東線	1974	4	3	12	1	RC橋				○		R4	Ⅲ				○			断面修復
1	中央橋	真殿中央線	1994	8	3.2	25.6	1	RC橋		○				R2	Ⅲ				○			塗装塗替、伸縮装置取替
1	中土居橋2	中土居線	不明	7	2.9	20.3	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	小川谷橋	逧の庄線	不明	6	1.9	11.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	神付尾橋	梶並長岡線	1975	8	3	24	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	家ノ前橋	楮西谷西線	1971	4	9.1	36.4	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	長谷上橋	長谷線	1973	6	2.9	17.4	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	大町橋	東谷下大町線	1987	12	4	48	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	谷橋	谷線	不明	10	3	30	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	下駿口橋	駿口南線	不明	13	2.4	31.2	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	蔵宝寺前橋	蔵宝寺線	不明	14	2	28	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	大正橋	旧東谷小学校線	1965	9	2.5	22.5	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	つづら3号橋	つづら線	1983	7	3	21	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	つづら2号橋	つづら線	1965	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅲ					○		下部工洗堀保護
1	つづら1号橋	つづら線	1965	8	3	24	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	横谷口橋	奥山線	不明	5	2	10	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	奥山橋	奥山線	1966	7	4	28	1	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	宮ノ上橋	奥山線	1970	7	4	28	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	八の木橋	八の木線	1973	6	3	18	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	真谷橋	久賀蕨尾線	不明	4	3.5	14	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	河合2号橋	河合中屋線	1964	13	2	26	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	万願寺橋	万願寺線	1979	13	2.7	35.1	2	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	三谷口橋	余野水源池支線	1963	8	1.9	15.2	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							

道路橋梁　点検・修繕計画一覧表

点検区分	施設名	路線	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋面積(㎡)	径間数	橋種	点検計画					点検記録		修繕計画						主な修繕内容
	橋名	路線名	架設年度(西暦4桁)						R01	R02	R03	R04	R05	点検実施年度	判定区分	R01	R02	R03	R04	R05	R06	
1	三谷橋	余野頓地線	1971	8	4	32	1	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	流田橋	岡本線	不明	10	3.1	31	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	旭橋	真南線	1975	9	5.3	47.7	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	南町1号橋	南町西側線	1972	7	5	35	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	南町3号橋	南町下所線	1975	6	3	18	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	新町1号橋	叶田線	不明	5	4	20	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	小畑橋	小畑東線	1964	12	2.5	30	1	鋼橋					○	H30	Ⅱ							
1	切田川手橋	大町武蔵線	不明	5	15.9	79.5	1	BOX					○	H30	Ⅱ							
1	塩ヶ橋	滑ヶ谷線	1965	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	松尾橋	大町長谷内線	1986	6	4	24	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	山風呂橋	山風呂線	不明	5	4.6	23	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	向田橋	野崎線	1986	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	小成橋	成谷線	1975	6	3	18	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	大成橋	成谷線	不明	5	3.7	18.5	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	高双橋	長谷内上線	1975	4	3	12	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	高山橋	馬形高山線	1964	12	3	36	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	井谷口橋	井谷線	1965	12	3	36	1	鋼橋				○		R4	Ⅰ							
2	井谷橋	井谷線	1971	4	3.3	13.2	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	日焼田橋	平成線	不明	5	3.1	15.5	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	柳橋	平成線	不明	19.2	4	76.8	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	前川橋	宗掛美作線	不明	3	6.2	18.6	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
2	山元橋	山元中央線	不明	3	4.1	12.3	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	先岡橋	先岡線	不明	2	5.4	10.8	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	山ノ後橋	山ノ後線	1981	7	3.3	23.1	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	洞口橋	洞口線	1982	7	3.5	24.5	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	倉谷2号橋	倉谷線	1979	4	4	16	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	倉谷3号橋	倉谷線	1979	5	6.2	31	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	倉谷1号橋	倉谷線	1977	6	4	24	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	鍋谷口橋	蔭線	1979	4	4	16	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	半坂橋	半坂内町線	1984	4	3	12	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
2	山橋2号橋	山橋線	不明	4	3	12	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	石路橋	石路線	不明	4	4	16	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	河淵橋	蜂谷線	1985	11	3.1	34.1	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	馬場橋	馬場線	1982	12	10	120	1	鋼橋					○	H30	Ⅰ							
1	志茂川橋	宮高線	1983	10	3.2	32	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	虫尾橋	虫尾4号線	不明	4	1.5	6	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	河淵橋2	河淵1号線	不明	7	2.5	17.5	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
2	福岡橋	福岡線	不明	3	6.3	18.9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	村中1号橋	西町村中線	1972	7	3.4	23.8	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	村中2号橋	西町村中線	1982	8	3	24	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	高砂橋	真船線	1964	8	5	40	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	小の谷橋	真船線	1964	8	6.6	52.8	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	中土居橋	荒木田線	1962	11	4.9	53.9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	宝田橋	出合線	不明	5	2.5	12.5	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	出合影橋	出合線	不明	3	3	9	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	出合橋	出合線	不明	9	5.3	47.7	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	屋敷田橋	川上山根線	1964	12	3.3	39.6	1	鋼橋					○	H30	Ⅱ							
1	宮木橋	宮木線	1971	13	3	39	1	鋼橋					○	H30	Ⅰ							
1	塔田橋	下山塔田線	1966	11	2.5	27.5	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	寺坂橋	寺坂線	不明	4	8.1	32.4	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	川原2号橋	田中2号線	1982	14	2.5	35	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	小松1号橋	小松線	不明	4	5	20	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	花岡橋	後堂口線	不明	4	3	12	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	丁野橋	丁野線	不明	2	3	6	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	小渕橋	塔田線	1985	14	2.7	37.8	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	小松橋	小松村中線	1955	6	5	30	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	懸下橋	カケ下線	1993	11	7.7	84.7	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	神田橋2	赤見線	1965	6	4	24	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	大木成橋	大木成線	不明	7	3	21	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	岸ノ下橋	岸ノ下線	1959	4	3.3	13.2	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	担橋2	担線	不明	2	2.7	5.4	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	影平橋	影平線	1967	6	6.3	37.8	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	家の下橋	明見線	1957	7	4	28	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	下芦田橋	小原田線	不明	4	5	20	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	河本橋	上滝線	1969	6	5.8	34.8	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	井出口橋	井出口線	不明	8	3.2	25.6	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	阪東橋	阪東線	不明	7	5.4	37.8	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
2	濡谷橋	濡谷線	不明	4	3	12	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	花田2号橋	花田線	不明	6	3.8	22.8	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	花田1号橋	花田線	不明	6	3.3	19.8	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	粟野橋2	竹ヶ端線	不明	3	3	9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	半田橋	半田1号線	不明	5	2.8	14	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	竹ノ下橋	竹ノ下線	不明	5	2	10	1	鋼橋		○				R2	Ⅱ							
2	塩の谷1号橋	塩の谷1号線	不明	4	3.8	15.2	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	塩の谷3号橋	塩の谷3号線	不明	5	3.5	17.5	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	峠橋	立石峠1号線	1972	5	4.2	21	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	三谷橋2	立石線	1965	7	6.5	45.5	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	西屋橋	三谷線	不明	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	庄ノ田橋	庄ノ田線	不明	2	9.8	19.6	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
2	下山塔田1号橋	下山塔田線	不明	3	3.3	9.9	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	畝橋	畝線	不明	7	12.3	86.1	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	荒目橋	荒目1号線	不明	5	2.6	13	1	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	三谷口橋2	三谷線	不明	4	5.4	21.6	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	池ノ下橋	倉見線	不明	3	2.5	7.5	1	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	替田橋	替田線	不明	4	5.2	20.8	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	宮本川側道橋	虫尾5号線	不明	14	4	56	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	道仙寺橋	旅行村線	不明	5	4.5	22.5	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
2	船木1号橋	船木線	不明	4	4	16	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
2	船木5号橋	船木線	不明	4	4	16	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	上畝橋	上月畝線	不明	8	3	24	1	RC橋		○				R2	Ⅲ		○					R2 補修完了
1	譲葉橋	譲葉線	1996	6	4.6	27.6	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	滝下橋	行者北線	不明	6	0.6	3.6	1	木橋					○	H30	Ⅰ							
1	入峰橋	行者北線	不明	7	1.8	12.6	1	木橋					○	H30	Ⅰ							
1	出会橋	中谷西側線	不明	9	6.7	60.3	1	鋼橋	○					R1	Ⅲ			○				R3年度 補修完了
1	桜橋	中谷中線	1982	6	4.8	28.8	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	ヌクユ橋	中谷横線	不明	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	青野下橋	下土居線	不明	6	3.6	21.6	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	杉の奥2号橋	杉ノ奥線	不明	4	5	20	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	下山田橋	宮ノ奥2号線	不明	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	上山田橋	宮ノ奥2号線	不明	4	3.2	12.8	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	石神橋	宮ノ奥2号線	不明	6	3.2	19.2	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	赤金橋	赤金線	不明	2	2.6	5.2	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	吉田上橋	宝妙寺線	不明	13	3	39	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	宮橋2	宝妙寺線	1995	7	4	28	1	PC橋		○				R2	Ⅱ							
2	船木4号橋	船木線	不明	3	6.4	19.2	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	船木3号橋	船木線	不明	4	4.2	16.8	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	船木2号橋	船木線	不明	3	4.3	12.9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	屋敷橋	宮土居線	不明	5	2.8	14	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	棚田橋	上相村中線	1975	7	7.2	50.4	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	今田橋	吉野豊国線	1955	3	4.6	13.8	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	講谷橋	吉野豊国線	1964	5	4.1	20.5	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
2	半田橋2	入田又力線	不明	2	4.8	9.6	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	岩田橋	入田又力線	1965	5	3.9	19.5	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	宮ノ上橋2	源大寺線	不明	3	4	12	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	落合橋2	山外野村中線	1965	4	11.6	46.4	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	片山橋	山外野村中線	1965	3	4.6	13.8	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	井の口橋	山外野村中線	1982	5	5	25	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	前田橋3	鎌倉線	1965	5	3	15	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
2	日暮橋	三倉田上2号線	不明	2	6.9	13.8	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	大日堂橋	海内南線	不明	2	4	8	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	福原上橋	友野山口線	1955	2	2.7	5.4	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	火の神下橋	渡里線	不明	3	4.4	13.2	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	渡里上橋	北山5号線	不明	8	2	16	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
2	中王上橋	上相2号線	1979	3	3.6	10.8	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	板橋	上相4号線	1965	5	3.9	19.5	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	杉滝橋	杉滝3号線	不明	5	5.2	26	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							

道路橋梁　点検・修繕計画一覧表

点検区分	施設名	路線	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋面積(㎡)	径間数	橋種	点検計画					点検記録		修繕計画						主な修繕内容
	橋名	路線名	架設年度(西暦4桁)						R01	R02	R03	R04	R05	点検実施年度	判定区分	R01	R02	R03	R04	R05	R06	
1	桜橋2	桜線	1965	4	8.3	33.2	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	山本橋	豊国原1号線	1965	5	3.1	15.5	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	佐切橋	豊国原1号線	1965	3	3.8	11.4	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	東門橋	豊国原2号線	1965	3	3	9	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
2	モゼチ橋	豊国原4号線	不明	3	4	12	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	平田橋	位田上線	不明	2	3.5	7	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	宮の橋	片上線	1965	4	4	16	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	片山下橋	国司線	1965	4	4.2	16.8	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	土居根橋	金原片山線	不明	2	7.3	14.6	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	片山上橋	位田中線	不明	3	7.6	22.8	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
2	向橋2	炭鉱線	不明	2	3.7	7.4	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	炭鉱橋	炭鉱線	不明	5	5	25	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	奥大谷橋	奥大谷線	不明	6	4	24	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	三反橋	奥又力線	1992	7	4.3	30.1	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	中筋口橋	中筋線	1965	6	2.3	13.8	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	村前上橋	入田5号線	1986	4	5.4	21.6	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
2	新小橋	幕谷線	1965	2	3.7	7.4	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	森ヶ瀬橋	長大寺2号線	不明	3	6.8	20.4	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	打尾橋	打尾谷2号線	不明	2	3	6	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	大向橋2	打尾谷2号線	不明	2	4.3	8.6	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	山郷橋	三倉田本谷1号線	不明	4	5.1	20.4	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	中黒橋	朽木北線	不明	2	5.4	10.8	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	金屋2号橋	金屋線	不明	11	4	44	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	影橋	金屋線	不明	10	4	40	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	国司橋	山口線	2013	8.3	4	33.2	1	PC橋			○			R3	Ⅱ							
1	寺土居橋	神集線	1980	7	4.2	29.4	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	紺ヤ橋	神集線	1980	8	2.9	23.2	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	神田橋3	山外野高原線	1965	4	4.4	17.6	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	立石橋2	山外野1号線	1963	6	4.4	26.4	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	上土居橋	大原線	1976	9	3	27	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
2	神場奥橋	大原神場線	1971	4	4.2	16.8	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	神場橋	大原神場線	1970	6	6.6	39.6	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	神場口橋	大原神場線	1970	5	4.6	23	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	番正橋	大原2号線	1999	11	4.5	49.5	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	大原橋	大原3号線	不明	7	3	21	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
2	猪臥2号橋	猪臥西線	1965	3	3.7	11.1	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	猪臥1号橋	猪臥中央線	1965	6	2.5	15	2	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	猪臥橋	猪臥2号線	1982	6	3	18	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	金屋橋	猪臥金屋線	1968	11	4	44	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	広高下橋	猪臥大原線	1996	8	4.1	32.8	2	RC橋	○					R1	Ⅱ							
2	幕谷下橋	海内三倉田線	1965	4	4	16	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	柿ノ木田橋	海内三倉田線	不明	5	3.1	15.5	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	久保橋	町下奥線	1991	5	4.7	23.5	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	西屋橋2	山根線	1965	5	4.5	22.5	2	RC橋			○			R3	Ⅱ							
2	前田上橋	町下前田線	1965	3	2.5	7.5	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	近上橋	近上線	不明	3	4.1	12.3	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	前田1号橋	楢原上1号線	不明	3	4	12	1	鋼橋			○			R3	Ⅰ							
1	前田2号橋	楢原上1号線	不明	2	18.7	37.4	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	町中橋	楢原上2号線	不明	5	3	15	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	カトウ橋	楢原中央線	1965	6	7.1	42.6	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	豊北上橋	豊国原北山3号線	1965	3	5.2	15.6	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	火の神上橋	楢原上下線	1965	7	4	28	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
1	長谷橋2	楢原長谷線	1965	8	4	32	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
2	寺元橋	上土居線	1965	3	6.5	19.5	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	坂田橋	下土居中央線	不明	3	10.4	31.2	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	桜川橋	桜川線	不明	7	9.6	67.2	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	小山橋	道の上線	1965	4	5.1	20.4	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
2	角屋橋	平福岡の端線	1974	3	3.7	11.1	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	下り橋	平福岡の端線	1971	2	3.3	6.6	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	南田橋	平福東西線	不明	5	4	20	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	古池橋	大山樫村線	1954	4	3.4	13.6	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
2	坂谷橋	大山樫村線	1954	4	3	12	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	谷端橋	畑沖7号線	不明	2	7.3	14.6	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	中橋	高平線	不明	9	3.2	28.8	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	大井出橋	千続線	1965	5	4.5	22.5	1	RC橋			○			R3	Ⅲ					○		ひび割れ、断面補修
2	中村橋2	中村線	1960	4	3.3	13.2	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	貝屋口橋	貝屋線	1965	7	3	21	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	安海地橋	熊原線	1974	4	4.3	17.2	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	貝屋橋	熊原線	1968	6	4	24	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	黒坂橋	黒坂線	1970	9	3	27	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	舎利谷1号橋	舎利谷線	1991	14	6.5	91	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	舎利谷2号橋	舎利谷線	1991	14	5.2	72.8	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	赤松橋	舎利谷線	1970	4	6.2	24.8	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
2	大井出下橋	千続線	1965	4	4.1	16.4	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	中村橋	海田中村線	1963	6	3.5	21	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	貝屋3号橋	黒坂2号線	不明	3	6.3	18.9	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	貝屋2号橋	黒坂2号線	不明	8	9.3	74.4	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	四ノ谷橋	四ノ谷南海線	1965	7	5.8	40.6	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	尾那木橋	尾那木口線	1982	6	3	18	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	津舟橋	須坂線	1965	10	3.6	36	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	田殿橋	田殿中央線	1965	9	5	45	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	下ノ浜橋	西南処理場線	不明	2	6.6	13.2	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
2	中王下橋	下香山上相線	1971	3	5.3	15.9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	高橋橋	豊国原北山1号線	不明	3	6.1	18.3	1	RC橋			○			R3	Ⅰ							
1	和田橋	西谷小房旧道線	不明	12	6.4	76.8	1	RC橋					○	H30	Ⅲ		○					R2 補修完了
2	池の奥橋	柳田池線	不明	4	3	12	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	奥1号橋	柿ヶ原ダム線	不明	5	3.4	17	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	奥2号橋	柿ヶ原ダム線	不明	7	3	21	1	木橋					○	H30	Ⅱ							
1	大聖寺4号橋	大聖寺大内谷線	不明	6	3	18	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	大聖寺3号橋	大聖寺大内谷線	不明	4	3.3	13.2	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	大聖寺2号橋	大聖寺大内谷線	不明	5	2.5	12.5	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	淡相橋	淡相橋線	不明	12	2.2	26.4	1	鋼橋					○	H30	Ⅱ							
1	杉原橋2	粟井中西谷線	1985	9	4.7	42.3	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	戈の上橋	粟井中才の神線	1989	12	4	48	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	田渕上橋	粟井中5号線	不明	12	4.4	52.8	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	猪寄橋	粟井中3号線	不明	11	4.7	51.7	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	猿バミ橋	江見2号線	不明	3	8.3	24.9	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	叶岡橋	粟井中叶線	不明	3	3.2	9.6	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	休所橋2	休所線	不明	3	4.8	14.4	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	辰の原橋2	川崎大谷線	不明	6	3	18	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	宮方橋	川北峠谷線	不明	5	4	20	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	川北橋2	川北峠谷線	不明	5	8	40	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	宮後橋	川北2号線	不明	9	2	18	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	今在家8号線1号橋	今在家8号線	不明	2	3	6	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
2	今在家8号線2号橋	今在家8号線	不明	3	4.3	12.9	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	天王谷川橋	今在家9号線	不明	3	6.7	20.1	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	仏法寺橋	川北9号線	不明	3	3.5	10.5	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	今在家橋	今在家12号線	不明	3	18.3	54.9	1	BOX					○	H30	Ⅱ							
1	札場橋	原山口線	2013	5.5	4	22	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
2	原下橋	原山口線	不明	3	3	9	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	公会堂橋2	原2号線	不明	7	3	21	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	矢の奥川橋	原5号線	不明	5	3.5	17.5	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	休所橋	江見12号線	不明	5	3	15	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
2	オドロ橋	上福原4号線	不明	4	3.1	12.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	上福原大谷橋	上福原6号線	不明	2	6	12	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	杉坂小橋	大谷田原線	不明	7	8	56	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	田原下橋	田原1号線	不明	8	3.5	28	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	田原上橋	田原2号線	不明	4	3.3	13.2	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
2	田原4号線1号橋	田原4号線	不明	4	4	16	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	日指北道線4号橋	日指北道線	不明	4	4.1	16.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	日指北道線カルバート橋	日指北道線	不明	2	3.1	6.2	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	吉田2号橋	吉田宮の元線	不明	3	1.6	4.8	1	木橋					○	H30	Ⅱ							
2	吉田1号橋	吉田2号線	不明	3	3.1	9.3	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	吉田3号橋	吉田3号線	不明	3	1.5	4.5	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	松脇線2号橋	松脇線	不明	2	7.7	15.4	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	瀬戸川橋	口瀬戸1号線	不明	7	4.6	32.2	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							

道路橋梁　点検・修繕計画一覧表

点検区分	施設名	路線	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋面積(㎡)	径間数	橋種	点検計画					点検記録		修繕計画						主な修繕内容
	橋名	路線名	架設年度(西暦4桁)						R01	R02	R03	R04	R05	点検実施年度	判定区分	R01	R02	R03	R04	R05	R06	
2	瀬戸川1号橋	口瀬戸1号線	不明	3	2.5	7.5	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	瀬戸川2号橋	口瀬戸1号線	不明	8	2.5	20	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	中瀬戸橋	奥瀬戸1号線	不明	5	3.1	15.5	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	作り木橋	奥瀬戸志越線	不明	4	5.6	22.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	湧谷橋	松脇6号線	不明	3	3.3	9.9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	日向橋2	大内谷1号線	不明	12	4.9	58.8	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	庄田橋	大内谷1号線	不明	7	3.5	24.5	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	河原橋2	大内谷田原線	不明	9	3.9	35.1	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	大内橋	西町13号線	1984	7	5	35	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
2	土居10号線1号橋	土居10号線	不明	2	3.5	7	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	片伏橋	片伏日向線	1984	11	5	55	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	片伏日向線1号橋	片伏日向線	不明	4	6.4	25.6	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	片伏日向線2号橋	片伏日向線	不明	4	6.1	24.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	片伏影橋	片伏影日向線	不明	7	4	28	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	勝負谷橋	片伏4号線	不明	6	3.2	19.2	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	土居15号線1号橋	土居15号線	不明	6	1.6	9.6	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	後谷橋	土居後谷線	不明	6	3.6	21.6	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	門尻松ヶ鼻線1号橋	門尻松ヶ鼻線	不明	3	4.5	13.5	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	恵美坂橋	山城田原線	不明	8	3.5	28	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	竹田池尻橋	竹田4号線	不明	3	3	9	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	久門小橋	竹田池ノ尻線	不明	4	4.1	16.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	竹田8号線1号橋	竹田8号線	不明	7	4	28	2	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	竹田8号線2号橋	竹田8号線	不明	5	4.2	21	2	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	向橋	竹田川久保線	不明	6	3	18	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	中の谷線1号橋	中の谷線	不明	4	2.5	10	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	中の谷線2号橋	中の谷線	不明	4	2.5	10	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	中央橋2	竹田12号線	不明	8	3.5	28	1	RC橋		○				R2	Ⅲ	○						R1補修完了
1	土居浄化センター前橋	土居浄化センター線	不明	4	6	24	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	滝谷橋2	角南5号線	不明	3	3.3	9.9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	寺谷2号橋	角南寺谷線	不明	2	2.5	5	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	神社橋2	角南神社西線	不明	3	3.1	9.3	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	岡田橋	粟井中蔭平線	不明	3	3	9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	別所橋	別所2号線	不明	3	6.4	19.2	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	小島橋	別所3号線	1966	11	4	44	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
2	別所5号線1号橋	別所5号線	不明	3	2.4	7.2	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	小藤和橋	白水1号線	1992	13	4	52	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	藤和中橋	白水2号線	不明	3	6.4	19.2	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	立石橋	白水5号線	不明	8	3.5	28	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
1	上根橋	白水7号線	1977	12	3.2	38.4	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	百々鹿橋	白水小日山線	不明	9	3	27	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
2	百々鹿奥橋	白水小日山線	不明	3	2.4	7.2	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	上ケ市橋	白水12号線	1985	8	3.5	28	1	PC橋	○					R1	Ⅰ							
2	ハゲノ尾橋	白水13号線	不明	4	2.7	10.8	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	岩渕橋	白水13号線	1978	10	2.5	25	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	白水三国線1号橋	白水三国線	不明	7	4	28	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	白水三国線2号橋	白水三国線	不明	8	3	24	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	白水三国線3号橋	白水三国線	不明	9	3	27	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	白水三国線4号橋	白水三国線	不明	7	4	28	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
2	笹ヶ谷線1号橋	笹ヶ谷線	不明	4	3.1	12.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	笹ヶ谷線2号橋	笹ヶ谷線	不明	3	1.5	4.5	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	藤和上橋	藤和線	不明	3	3	9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	蓮花寺浄化施設線1号橋	蓮花寺浄化施設線	不明	3	5.6	16.8	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	山の神谷橋	柳1号線	不明	4	3.1	12.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	柳橋2	柳1号線	不明	7	6.1	42.7	1	BOX					○	H30	Ⅱ							
1	下山橋	柳2号線	不明	5	2.8	14	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
2	大槌橋	大槌線	不明	2	2.6	5.2	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	猿ヶ谷池橋	万善9号線	不明	8	3.1	24.8	1	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	猿ヶ谷1号橋	万善10号線	不明	4	3.5	14	1	PC橋				○		R4	Ⅰ							
1	中学校橋	万善14号線	不明	5	2.5	12.5	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
2	叫橋2	万善14号線	不明	3	3	9	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	観音寺橋	観音寺橋線	不明	4	4	16	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	鳥居鼻橋	宮ノ滋平尾線	不明	8	6	48	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	平林橋2	長良口猿ヶ谷線	1969	7	5	35	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	中谷橋	田渕7号線	不明	6	4.1	24.6	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	宮ノ奥橋	田渕宮ノ奥線	不明	6	3	18	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	高原橋	高原3号線	不明	3	3	9	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	馬橋2	高安黒見山万善線	不明	7	5.5	38.5	1	RC橋	○					R1	Ⅲ					○		断面修復
1	前田橋2	殿敷前田線	2000	13	4	52	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
2	西郷谷橋	西郷谷線	不明	3	4.9	14.7	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	高原6号線1号橋	高原6号線	不明	3	3	9	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	落合橋	柿ヶ原1号線	不明	7	3	21	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	国司尾橋	柿ヶ原4号線	不明	10	2.8	28	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	神社橋	柿ヶ原牛内谷線	不明	6	3	18	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	牛内谷1号橋	柿ヶ原牛内谷線	不明	3	3	9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	北谷橋	柿ヶ原殿敷線	不明	3	3	9	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	平滋橋	柿ヶ原殿敷線	2009	14	4	56	1	PC橋		○				R2	Ⅱ							
1	河本橋2	梶原3号線	不明	3	8.3	24.9	1	BOX					○	H30	Ⅱ							
2	清水橋	梶原6号線	不明	4	4	16	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	梶原7号線1号橋	梶原7号線	不明	6	5.7	34.2	1	RC橋		○				R2	1							
1	城下橋	小房小野線	2014	11	5.5	60.5	1	PC橋		○				R2	Ⅰ							
1	小房宮橋	小房11号線	不明	7	3	21	2	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	有岡橋	小野3号線	不明	9	4	36	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	平林橋	小野中1号線	1998	12	6.7	80.4	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	神社尾橋	小野4号線	不明	7	3.5	24.5	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	小岩井橋	小岩井線	不明	7	3.4	23.8	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	片田橋	片田横田線	不明	11	3.4	37.4	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	小ノ谷1号橋	小ノ谷2号線	不明	7	4.1	28.7	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
2	小ノ谷2号橋	小ノ谷2号線	不明	4	2.1	8.4	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
2	山手2号橋	山手3号線	不明	4	2.6	10.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	西五名5号橋	大木の元粟井境線	不明	5	5.5	27.5	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	大木の元粟井境線1号橋	大木の元粟井境線	不明	5	4.1	20.5	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	西五名3号橋	西五名2号線	不明	4	2.5	10	1	RC橋				○		R4	Ⅲ				○			断面修復
2	東五名1号線カルバート橋	東五名1号線	不明	3	3	9	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	東五名5号線3号橋	東五名5号線	不明	5	4.8	24	1	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	金子向橋	金子向線	不明	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	ヨジロ橋	宮原中西ヨジロ線	不明	6	2.5	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	カリオ橋	鈩カリオ線	不明	4	2.6	10.4	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	藤生1号線1号橋	藤生1号線	不明	3	8	24	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	中道場橋	粟井中市場線	不明	5	5	25	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	麾後口橋	宮原峠1号線	不明	2	5.1	10.2	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	万善12号線カルバート橋	万善12号線	不明	2	6.5	13	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	藤和奥橋	白水2号線	不明	3	7.8	23.4	1	BOX					○	H30	Ⅱ							
2	松脇7号線カルバート橋	松脇7号線	不明	2	4.9	9.8	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	上山環状橋	坊鳥坂線	1967	6	3.7	22.2	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	奥集荷場橋	奥集荷場線	1989	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	天神下橋	天神下線	1969	7	2.8	19.6	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	天神橋	奥天神線	1962	5	3.2	16	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	浄化センター橋	英田浄化センター線	1995	6	4.2	25.2	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	奥北1号橋	奥北線	1995	4	10.8	43.2	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	奥北2号橋	奥北線	1997	3	6.8	20.4	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	水の奥2号橋	水の奥2号線	1961	3	4.3	12.9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	宮の奥住宅線2号橋	宮の奥住宅線	1968	5	4	20	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	宮の奥住宅線1号橋	宮の奥住宅線	1983	4	3	12	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
2	小原裏橋	小原裏線	1990	2	4.2	8.4	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	小原宮の前橋	小原宮の前線	1980	4	3.2	12.8	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	小原裏ヨコ橋	小原線	不明	4	3	12	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	庚申谷橋	庚申谷線	不明	3	4.3	12.9	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	椿谷下1号橋	椿谷下モ線	不明	7	2.5	17.5	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	椿谷中3号橋	椿谷中線	不明	6	3	18	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	椿谷中2号橋	椿谷中支線	不明	6	3	18	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	椿谷中1号橋	椿谷中線	不明	5	3	15	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	神田裏2号橋	神田裏線	1961	5	4.2	21	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	神田裏1号橋	神田裏線	1962	9	3	27	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	桶木4号橋	桶木線	1989	7	5	35	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	真木山谷口線7号橋	真木山谷口線	1955	4	2	8	1	RC橋				○		R4	Ⅱ							
1	真木山谷口線6号橋	真木山谷口線	1989	5	1.5	7.5	1	木橋					○	H30	Ⅱ							

道路橋梁　点検・修繕計画一覧表

点検区分	施設名	路線	架設年度	橋長（m）	幅員（m）	橋面積（㎡）	径間数	橋種	点検計画					点検記録		修繕計画						主な修繕内容
	橋名	路線名	架設年度（西暦4桁）						R01	R02	R03	R04	R05	点検実施年度	判定区分	R01	R02	R03	R04	R05	R06	
2	真木山谷口線5号橋	真木山谷口線	1989	4	1.5	6	1	木橋					○	H30	Ⅰ							
2	真木山谷口線4号橋	真木山谷口線	1989	3	1.5	4.5	1	木橋					○	H30	Ⅱ							
2	真木山谷口線3号橋	真木山谷口線	1989	3	1.5	4.5	1	木橋					○	H30	Ⅰ							
2	真木山谷口線1号橋	真木山谷口線	1989	3	1.5	4.5	1	木橋					○	H30	Ⅱ							
2	真木山谷口線2号橋	真木山谷口線	1989	2	2.4	4.8	1	木橋					○	H30	Ⅰ							
1	神田北1号橋	神田北線	不明	5	3.4	17	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	金合1号橋	金合横手線	2007	2	10.5	21	1	BOX					○	H30	Ⅱ							
2	神蛇橋	神蛇線	1960	3	5	15	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	後迫橋	後迫線	1964	5	1.8	9	1	鋼橋		○				R2	Ⅰ							
1	高鉢1号橋	高鉢線	1989	12	1.3	15.6	2	鋼橋					○	H30	Ⅱ							
1	高鉢2号橋	高鉢線	1961	6	2.4	14.4	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	段橋	段線	1965	6	3.3	19.8	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
2	渕尾上橋	渕尾上ミ線	1976	4	3.9	15.6	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	大芦池橋	大芦奥線	1988	6	8.3	49.8	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	学橋	八伏中川線	1945	8	4	32	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	富田橋	富田線	1972	14	6.5	91	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
2	横尾高去2号橋	横尾高去線	1955	2	3	6	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	横尾高去1号橋	横尾高去線	1983	5	4	20	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	作谷橋	作谷線	1974	5	5.9	29.5	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	宮地橋	滝の宮ダム線	1982	8	3	24	1	PC橋	○					R1	Ⅱ							
2	名杭中橋	名杭中線	1967	3	4.2	12.6	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	城田1号橋	城田線	1962	3	4.7	14.1	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	城田2号橋	城田線	1995	5	4	20	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	城田湯名線2号橋	城田湯名線	1981	3	3.1	9.3	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	城田湯名線1号橋	城田湯名線	1981	3	3	9	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	中河内名杭1号橋	中河内名杭線	1979	4	4.8	19.2	1	RC橋		○				R2	Ⅰ							
1	別所3号橋	下山別所線	1975	5	4.8	24	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	別所2号橋	下山別所線	1975	5	4.4	22	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	別所1号橋	下山別所線	1975	10	4	40	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
2	別所2号線2号橋	笹郷池線	不明	2	2	4	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	別所2号線1号橋	笹郷池線	1967	5	2.6	13	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
1	中河内1号橋	中河内線	1971	5	4.1	20.5	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	谷口下橋	谷口下モ線	不明	3	3.8	11.4	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	鳥渕橋	鳥渕線	1979	2	2.9	5.8	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	鳥渕中橋	鳥渕中線	不明	3	2.2	6.6	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	鳥渕下橋	鳥渕下モ線	不明	4	2.9	11.6	1	RC橋				○		R4	Ⅰ							
2	鳥渕中1号橋	鳥渕中2号線	不明	2	2.4	4.8	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	尾原橋	尾原線	1978	2	7.5	15	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
2	石河内橋	石河内線	1978	2	5.5	11	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	尾谷下2号橋	尾谷下線	1961	6	4	24	1	RC橋	○					R1	Ⅰ							
1	尾谷清水橋	尾谷清水線	1971	7	3	21	1	鋼橋	○					R1	Ⅰ							
1	尾谷宮の前1号橋	尾谷宮の前線	不明	6	5.9	35.4	1	RC橋	○					R1	Ⅱ							
1	尾谷公会堂1号橋	尾谷公会堂線	不明	7	3	21	1	鋼橋	○					R1	Ⅲ							
1	高鉢橋	高鉢2号線	1968	13	5.5	71.5	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	百々橋	北山下香山線	1970	13	7.5	97.5	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	新沢橋	沢1号線	2014	67	4	268	3	PC橋			○			R3	Ⅱ							
1	八子谷橋	八子谷線	2005	13.5	4	54	1	PC橋			○			R3	Ⅰ							
1	石生谷橋	石生谷線	不明	9	2.5	22.5	1	RC橋			○			R3	Ⅱ							
1	宮橋3	宮土居鈩線	1981	10.3	7	72.1	1	PC橋				○		R4	Ⅱ							
1	山口新橋	平福山外野線	2014	54	9.3	502.2	2	RC橋		○				R2	Ⅱ							
1	豊国原6号線1号橋	豊国原6号線	不明	6.9	4.7	32.43	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	豊国原6号線2号橋	豊国原6号線	不明	5.5	5	27.5	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	竜王橋	下村線	1974	43	6.3	270.9	2	PC橋			○			R3	Ⅱ			○				断面修復
2	車橋下畑田線1号橋	車橋下畑田線	不明	3.5	4.6	16.1	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
1	大谷川橋	原10号線	2013	11.9	4	47.6	1	PC橋					○	H30	Ⅰ							
1	松脇8号線1号橋	松脇8号線	不明	7.3	3.1	22.63	1	RC橋					○	H30	Ⅰ							
2	山外野5号線1号橋	山外野5号線	不明	2.6	3.4	8.84	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	湯殿口中央線1号橋	湯殿口中央線	不明	11.3	3	33.9	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
1	山外野4号線1号橋	山外野4号線	不明	5	3	15	1	PC橋					○	H30	Ⅱ							
2	原11号線1号橋	原11号線	不明	2	3.9	7.8	1	RC橋					○	H30	Ⅱ							
1	山口カルバート橋	平福山外野線	2013	22.8	9.3	212.04	1	BOX					○	H30	Ⅰ							
2	上相11号線1号橋	上相11号線	不明	4	3.2	12.8	1	RC橋					○									
1	土居ノ上2号線1号橋	土居ノ上2号線	不明	6.3	5.5	34.65	1	RC橋					○									
1	楢原上3号線1号橋	楢原上3号線	不明	7.4	4	29.6	1	RC橋					○									

集計

点検計画					点検完了	修繕計画						備考
R01	R02	R03	R04	R05		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
167	166	111	162	213	816	5	5	3	9	8	5	