

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 2月22日
変更契約年月日		令和 6年 6月21日
変更種別		設計・工期変更
契約業者名		(株) 成和測量
契約業者の住所		岡山県美作市中山 7 5 1 － 1 0
件 名		美作市防災公園道路測量・設計業務委託
場 所		美作市 北山 地内
種 別		道路
概 要		設計業務 ・道路詳細設計 L=0.15 (0.13) km 測量業務 ・路線測量 (中心線測量) L=0.15 (0.13) km ・路線測量 (縦断測量) L=0.15 (0.13) km ・路線測量 (横断測量) L=0.09 (0.07) km ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	令和6年2月22日 から
		令和6年6月30日 まで
	変更後	令和6年2月22日 から
		令和6年7月31日 まで
変更前の契約金額		金5,280,000円 (税込)
変更金額		増額 金154,000円 (税込)
変更後の契約金額		金5,434,000円 (税込)
変更理由		設計及び測量実施延長の増は当該設計道路の接道となる市道との擦り付けに係る作業を追加したため。 なお、上記追加業務に要する作業日数が不足するため、工期延期を併せて行うもの。