

施行番号	健康政策課0001
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年 8月23日
変更契約年月日		令和 6年 3月21日
変更種別		工期変更
契約業者名		勝栄建設（株）
契約業者の住所		岡山県美作市栄町4－4
件 名		令和5年度 介護福祉複合施設作東寮設備等改修工事
場 所		美作市 川北 地内
種 別		建築一式工事
概 要		空調改修（冷暖房） 1式 ナースコール・電話設備改修 1式 エレベーター改修 1式 その他上記に係る付帯工および解体撤去工事 1式
工 期	変更前	令和5年8月23日 から
		令和6年3月29日 まで
	変更後	令和5年8月23日 から
		令和6年8月30日 まで
変更前の契約金額		円（税込）
変更金額		円（税込）
変更後の契約金額		円（税込）
変更理由		特養棟の機械設備エレベーターについて、メーカー諸事情により令和5年度の納期が難しい、納品は令和6年7月で工事完了が令和6年8月末になるということから、工期を8月30日延長するもの。