

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年10月23日	
変更契約年月日		令和 6年 3月25日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		岡本電気水道工事（株）	
契約業者の住所		岡山県美作市北原 7 3 － 5	
件 名		市道平福山外野線改良工事その 3	
場 所		美作市 山口 地内	
種 別		土木一式工事	
概 要		施工延長L=254. 0m W=5. 0～7. 0m 路床盛土工 V=690m ³ 水平盛土工 V=210m ³ U型側溝工（K F 300） L=236. 6（234. 9） m U型側溝工（P U 3－300） L=236. 2（219. 4） m 下層路盤工（R C-30 t=10 c m） A=1343（1327） m ² 表土処分 V=282（0） m ³ 暗渠排水管設置（Φ50） L=162. 1（0） m 交通誘導警備員 N=1（0） 式 ※（ ）は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金24, 042, 700円（税込）	
変更金額		増額 金4, 656, 300円（税込）	
変更後の契約金額		金28, 699, 000円（税込）	
変更理由		・当初、表土においては他工事での流用予定で仮置きを想定していたが、不用となったため処分したことによる。 ・No. 51～No. 55の新設水路設置個所において湧水を確認したため、暗渠排水を追加施工したことによる。 ・工事車両が工事区間への進入の際、現道において回転を行う必要があるため、一般車両の安全を考慮し交通誘導警備員を追加したことによる。	