

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年11月15日
変更契約年月日		令和 6年 4月23日
変更種別		設計変更
契約業者名		清和建設（株）
契約業者の住所		美作市栄町 2 0 2 － 3
件 名		防災公園水路整備工事（1 工区）
場 所		美作市 北山・豊国原 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 L＝2 5 1．0（2 3 8．4）m ・盛土工 V＝2 5 8（2 5 4）m ³ ・水路工 L＝2 1 6．4（2 3 6．5）m ・函梁工 L＝2 5．7（0）m ・水路橋工 N＝1 箇所 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金14, 243, 900円（税込）
変更金額		増額 金8, 944, 100円（税込）
変更後の契約金額		金23, 188, 000円（税込）
変更理由		函梁工については防災公園建設に伴う市道豊国原北山線改良計画と一体的に検討を行い、別途発注により当該工事の用水路接続を予想していたが、道路計画に変更が生じたため当該施設にも修正が必要となった。このため、工事着手までに不測の日数を要することとなり、次期用水期までに工事完了が見込めなくなったことから、本工事の変更により併せて実施した。