

施行番号	建設課0015
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 7月 5日
変更契約年月日		令和 6年 9月11日
変更種別		設計変更
契約業者名		(有) ケーズテック
契約業者の住所		岡山県美作市今岡 1 0 9 番地 8
件 名		市道橋（長屋橋）補修工事
場 所		美作市 真神・中川 地内
種 別		とび・土工・コンクリート工
概 要		橋長 L = 2 8 . 3 m、W = 3 . 8 m ・ゴム劣化取替工 L = 1 1 . 7 2 （1 1 . 8 9）m ・ひび割れ補修工 L = 0 . 4 5 m ・断面修復工 V = 0 . 3 （0 . 2）m ³ ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金5, 225, 000円（税込）
変更金額		増額 金693, 000円（税込）
変更後の契約金額		金5, 918, 000円（税込）
変更理由		断面補修の実施にあたり、表面が剥離した劣化コンクリートのはつりを行ったところ、内部の脆弱部範囲が想定以上であったため、はつり厚及び補修厚さが増となり、断面補修量が増となった。