

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 2月28日
変更契約年月日		令和 6年 8月23日
変更種別		設計・工期変更
契約業者名		清和建設（株）
契約業者の住所		美作市栄町 2 0 2 － 3
件 名		美作市防災公園排水路改修工事（1 工区）
場 所		美作市 北山・豊国原 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 L＝1 5 5．5 m ・盛土工 V＝3 3 9 m ³ ・土質改良工 V＝3 7 7 m ³ ・ブロックマット工 A＝6 7 5 m ² ・水路工 L＝1 4 8．0 m ・カルバート工 L＝1 3．0 m ・大型土のう撤去・設置 N＝1 1 7（0）袋 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	令和6年2月28日 から
		令和6年8月31日 まで
	変更後	令和6年2月28日 から
		令和6年10月31日 まで
変更前の契約金額		金31, 572, 200円（税込）
変更金額		増額 金899, 800円（税込）
変更後の契約金額		金32, 472, 000円（税込）
変更理由		大型土のう撤去・設置工の新規計上は当初想定していた降雨による出水及び用排水路からの施工箇所への漏水についてポンプ排水能力を超える発生によって施工中の構造物及び法面が浸水することとなり、崩壊等の悪影響を及ぼすために大型土のうによる締切工が必要となった。 また、上記追加工事による施工日数と締切排水計画の見直しにより不測の日数を要したため、工期を延期するもの。