

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年 8月31日	
変更契約年月日		令和 6年 7月24日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		英田保育園新築工事 佐藤建設（株）・永井建設（株） 特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所		岡山県勝田郡勝央町勝間田 2 2 5 番地 5	
件 名		英田保育園新築工事	
場 所		美作市 福本 地内	
種 別		建築一式工事	
概 要		構 造 木造平屋建 敷 地 面 積 4, 3 3 6 m ² 建 築 面 積 1, 5 2 2. 3 1 m ² 延べ床面積 1, 3 4 8. 7 3 m ² 建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事 ※（ ）は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金635, 800, 000円 （税込）	
変更金額		増額 金18, 811, 100円 （税込）	
変更後の契約金額		金654, 611, 100円 （税込）	
変更理由		外構工事：実施にあたり、詳細な測量を行った結果、隣接する所有者との地盤の段差が生じることから、L型擁壁の施工を行い段差解消を図る。また、南側隣接地の所有者よりフェンスの高さを1500から2000にしてほしいと要望が出され変更するもの。 木工工事：実施にあたり、間柱・耐力壁下地材や金物等が部分的に当初の見積書に含まれていないことが分かり、追加計上するもの。 土工工事：当初、残土は場内処理で考えていたが、地盤改良で固化材を投入したことで残土が発生したことや、不良土も出たため、残土処分を追加するもの。 その他諸数量の異同は、上記理由及び実施精査による。	