

施行番号	建設課0013
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 7月22日
変更契約年月日		令和 6年 9月26日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) アースクレア
契約業者の住所		岡山県美作市湯郷3 8 7 番地 1
件 名		市道五名大聖寺大内谷線道路法面对策測量業務委託
場 所		美作市 大内谷 地内
種 別		測量一般
概 要		測量業務 4級基準点測量 N=5 (3) 点 路線測量 L=0. 1 4 k m 現地測量 A=0. 0 0 9 (0. 0 0 6) k m 2 ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金4, 565, 000円 (税込)
変更金額		増額 金385, 000円 (税込)
変更後の契約金額		金4, 950, 000円 (税込)
変更理由		現地測量面積の増：起点側について、当初は精度の低い既存地形図を基に対策範囲を決定していたが、落石対策範囲について現地精査の結果、測量範囲を増とするものである。 4級基準点測量数の増：上記理由により測量面積を増とすることによる。