

施行番号

建設課0047

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 9月30日	
変更契約年月日		令和 7年 5月 7日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		勝栄建設（株）	
契約業者の住所		岡山県美作市栄町 4－4	
件 名		市道奥宮途線改良工事	
場 所		美作市 檜原上 地内	
種 別		土木一式工事	
概 要		施工延長 L＝66.7m W＝4.0m 重力式擁壁工 V＝10.1m ³ U型側溝300型 L＝53.5（53.4）m 角フリューム150型 L＝13.0（12.9）m L型側溝250型 L＝36.8（38.1）m 重圧管φ300 L＝6.1（6.5）m 防草コンクリート工 A＝94（90）m ² 下層路盤工 A＝209（220）m ² ※（ ）は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金9,810,900円（税込）	
変更金額		増額 金441,100円（税込）	
変更後の契約金額		金10,252,000円（税込）	
変更理由		排水処理工の追加：現地精査したところ、切土法面より湧水が確認されたため、排水処理工を追加施工するもの。 水道管移設工の追加：擁壁工の施工時に既設水道管との干渉があったため、水道管移設工を追加施工するもの。 その他、諸水量の異同は現地精査の結果による。	