

施行番号 危機管理室0007

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年11月15日
変更契約年月日		令和 7年 6月 7日
変更種別		設計変更
契約業者名		松本建設（有）
契約業者の住所		岡山県美作市栗井中 8 5 8
件 名		美作市防災公園進入路舗装工事
場 所		美作市 北山 地内
種 別		ほ装工事
概 要		施工延長L=2 6 7． 3（1 1 5． 0） m W=5． 5 m ・側溝工「PU-3 300A」 L=8 2． 1（0） m ・表層工「再生密粒、 t=5 0」 A=7 0 2（8 0 1） m ² ・表層工「再生密粒、 t=3 0」 A=1 8 0（5 1 1） m ² ・上層路盤工「 t=1 0 0」 A=5 6 8（7 7 7） m ² ・下層路盤工「 t=1 0 0」 A=9 2 6（6 8 5） m ² ・路盤工「 t=1 0 0」 A=2 0 0（4 6 8） m ² ・区画線工 L=2 2 6． 9（3 2 0． 1） m ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金12, 810, 600円（税込）
変更金額		増額 金1, 874, 400円（税込）
変更後の契約金額		金14, 685, 000円（税込）
変更理由		表層工の減は終点側の施工において関連工事の工事用通路として大型車の往来が多く損傷の可能性があるので、施工範囲を変更したため。 下層路盤工の増は終点側について当初は関連工事が施工中で当該孤児の完成後も引き続き全面通行止めとするため、未施工としていたが、道路開放の必要性が生じた事により追加施工が必要となったため。 なお、側溝工の新規計上及び施工延長の増は上記理由に伴うため。