

施行番号

建設課0042

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年10月 1日	
変更契約年月日		令和 7年 5月16日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		田村建設（株） 岡山支店	
契約業者の住所		岡山県美作市巨勢 7 7 1－3	
件 名		市道豊国原北山 3 号線改良工事	
場 所		美作市 豊国原・檜原下 地内	
種 別		土木一式工事	
概 要		施工延長L=66.5m W=4.0「7.5」 m  路体盛土工 V=87m3 路床盛土工（合計） V=145m3 現場打ち擁壁（合計） V=27.7（32.2） m3 ボックスカルバート L=66.0m 下層路盤工 A=276m2 上層路盤工 A=280m2 表層工（仮舗装） A=316（281） m2 ※（ ）は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金44,866,800円（税込）	
変更金額		増額 金5,073,200円（税込）	
変更後の契約金額		金49,940,000円（税込）	
変更理由		・本工事で発生する掘削土については現場内流用を予定していたが、掘削土が流用困難な不良土であったため、不良土の搬出作業及び良質土の搬入作業について追加を行うもの。 ・ボックスカルバート工の掘削作業において、掘削後の一部道路開放に伴う安全対策として、大型土のうを設置するもの。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。	