

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年12月19日
変更契約年月日		令和 7年 6月16日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) 下山建設 美作支店
契約業者の住所		岡山県美作市福本 6 4 3 - 1
件 名		林道 竹の頭ダルガ峰みはらし線 法面工事 その 1
場 所		美作市 中谷 地内
種 別		法面処理工事
概 要		施工延長 L=125 (131) m W=4. 0m 残土工 V=55 (21) m3 法面保護工 A=535. 3 (510. 9) m2 排水施設工 L=121. 0 (128. 5) m  ※ ( ) は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金16, 485, 700円 (税込)
変更金額		増額 金542, 300円 (税込)
変更後の契約金額		金17, 028, 000円 (税込)
変更理由		残土工：崩土処理の追加による増。 法面保護工：現地を精査した結果、数量の異同による増。 排水施設工・施工延長：新たに確認した湧水の処理を先行する必要があるため、No. 23+2. 0～+10. 0の区間を不施工としたことによる減。