

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 9月11日
変更契約年月日		令和 7年 5月19日
変更種別		設計変更
契約業者名		岡本電気水道工事（株）
契約業者の住所		岡山県美作市北原 7 3 － 5
件 名		美作市防災公園道路工事（2 工区）
場 所		美作市 北山 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長L=1 7 3． 1 m W= 5． 5 「7． 0」 m ・掘削工 V=1 3 6 m ³ ・盛土工 V= 3 4 3 （3 2 1） m ³ ・安定処理工 A= 3 8 9 （0） m ³ ・土質改良工 V= 2 8 6 （0） m ³ ・擁壁工 V= 0 （1 9． 4） m ³ ・補強盛土工 V= 5 0 7 m ³ ・函渠工 L= 1 5． 2 m ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金30, 838, 500円 （税込）
変更金額		増額 金7, 980, 500円 （税込）
変更後の契約金額		金38, 819, 000円 （税込）
変更理由		安定処理及び土質改良工の新規計上は実施において地山掘削を行ったところ、地下水により影響を受けた高含水軟弱土であることが判明した。 このことから、補強盛土支持地盤面が構造物基礎には適さないと判断され、所定の支持力を満たす基礎地盤への改良が新たに必要となったため。