

施行番号	危機管理室0008
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年11月26日
変更契約年月日		令和 7年 8月18日
変更種別		工期変更
契約業者名		(有) サイケン工業
契約業者の住所		岡山県美作市中尾 1 5 0 6 - 1
件 名		美作市防災公園駐車場整備工事
場 所		美作市 美来 地内
種 別		土木一式工事
概 要		敷地造成工 N = 1 施設 ・掘削工 V=2, 1 7 4 m ³ ・盛土工 V=7 2 5 m ³ ・土質改良工 V=6, 8 5 5 m ³ ・側溝工 L=5 9 6 . 9 m
工 期	変更前	令和6年11月26日 から
		令和7年8月31日 まで
	変更後	令和6年11月26日 から
		令和7年10月31日 まで
変更前の契約金額		円 (税込)
変更金額		円 (税込)
変更後の契約金額		円 (税込)
変更理由		本件工事の隣接地で別途実施している排水路改修工事 (2工区) (以下「隣接工事」という。) との施工調整 (施工場所や施工時期など) を現場条件としていたが、隣接工事の工事延期 (4ヵ月) により本件工事においても想定を超える中断期間 (2ヵ月) が発生し、現在の工期内に完了させることが困難であると判断したため。