

施行番号

建設課0050

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年10月22日	
変更契約年月日		令和 7年 9月25日	
変更種別		設計・工期変更	
契約業者名		永井建設（株）	
契約業者の住所		岡山県美作市奥 3 0 8 － 1	
件 名		市道檜原下中尾線改良工事	
場 所		美作市 豊国原 地内	
種 別		土木一式工事	
概 要		施工延長L＝1 6 2． 0 m W＝5． 5 「9． 5」 m 掘削工「表土」 V＝2 4 0 m ³ 路床盛土工V＝9 9 4 m ³ 購入土V＝1 4 4 1 （0） m ³ 重力式擁壁「本線部合計」 V＝2 8 6． 3 （2 8 3． 8） m ³ カルバート工「1 8 0 0×1 5 0 0」 L＝1 9． 0 m U型側溝工「本線部」 L＝2 1 8． 5 （2 1 8． 1） m 下層路盤工「本線車道部」 A＝1 6 0 5 （1 5 3 8） m ² 路盤工「本線歩道部」 A＝4 5 6 m ² ※（ ）は変更前の概要	
工 期	変更前	令和6年10月22日 から	
		令和7年9月30日 まで	
	変更後	令和6年10月22日 から	
		令和7年10月20日 まで	
変更前の契約金額		金56,515,800円 （税込）	
変更金額		増額 金6,800,200円 （税込）	
変更後の契約金額		金63,316,000円 （税込）	
変更理由		・ 本工事で使用する路床盛土材については、他工事で発生する掘削土を流用する予定としていたが、掘削土が流用困難な不良土であったため、購入土により作業を行う必要が生じたもの。 ・ 本工事施工範囲において、別発注の上下水道工事の施工が必要となり、作業工程等の調整に不測の日数を要したため、工期を延期するもの。 ・ その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。	