

施行番号 下水道課0021

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年11月27日
変更契約年月日		令和 7年 8月25日
変更種別		設計変更
契約業者名		勝栄建設（株）
契約業者の住所		岡山県美作市栄町4－4
件 名		市道檜原下中尾線污水管理設工事
場 所		美作市 豊国原 地内
種 別		土木一式工事
概 要		污水管理設工 ・路線延長 L=108.69（109.00）m ・PRPφ150管布設工 L=104.19（104.5）m ・1号組立マンホール設置工 N=1箇所 ・φ300塩ビ製小型マンホール設置工 N=6箇所 ・残土処分量 512.99（352.98）t ・交通誘導警備員B 18（13）人 ・仮舗装工 A=3（0）m2 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金9,207,000円（税込）
変更金額		増額 金484,000円（税込）
変更後の契約金額		金9,691,000円（税込）
変更理由		管路土工の数量変更：実施に伴い、一部区間（No.1～4）の土留めを設置する際、擁壁間の土砂及び裏込め砕石が崩落したことにより、掘削及び埋戻し、残土処分の数量を増変更するもの。 交通誘導警備員の数量変更：市道部（No.0～1）施工時の際、交通の安全を確保するため、交通誘導警備員を2人配置したことにより、交通誘導警備員を増変更するもの。 仮舗装工の新規計上：No.0既設マンホール周辺のアスファルト舗装復旧は、本体工事の道路計画により本復旧されるため、当初は砕石での復旧としていたが、本体工事の進捗状況及び交通の安全を鑑み仮舗装を要したことにより、仮舗装工を新規計上するもの。 その他の数量の異同について、現地精査の結果による。