

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年12月18日
変更契約年月日		令和 8年 6月15日
変更種別		工期変更
契約業者名		(株) まつもとコーポレーション 美作営業所
契約業者の住所		岡山県美作市平田 2 1 - 1
件 名		市道上相岡線舗装工事
場 所		美作市 上相 地内
種 別		ほ装工事
概 要		施工延長 L = 9 2 . 4 m 幅員 W = 5 . 0 m 下層路盤工 A = 4 8 0 m ² 上層路盤工 A = 4 8 0 m ² 表層工 A = 4 8 0 m ² 外側線 L = 2 0 0 . 0 m
工 期	変更前	令和7年12月18日 から
		令和8年6月30日 まで
	変更後	令和7年12月18日 から
		令和8年7月31日 まで
変更前の契約金額		円 (税込)
変更金額		円 (税込)
変更後の契約金額		円 (税込)
変更理由		実施精査の結果、路床のCBRが設計CBRを満たしていないことが判明した。そのため、路床の置換えに不測の日数を要し、工期内での完成が困難となったことから、工期を延期するものである。