

施行番号 建設課0037

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 8月26日
変更契約年月日		令和 8年 4月28日
変更種別		設計変更
契約業者名		松本建設（有）
契約業者の住所		岡山県美作市栗井中 8 5 8
件 名		市道川北田渕線改良工事（その 1）
場 所		美作市 田渕 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 $L = 322.5 (252.5) \text{ m}$ $W = 4.0 (5.0) \text{ m}$ 路体盛土工「合計」 $V = 520 (369) \text{ m}^3$ 路床盛土工「合計」 $V = 1067 (824) \text{ m}^3$ 芝台ブロック工 $L = 104.7 (41.4) \text{ m}$ U型側溝「300型」 $L = 162.8 (171.4) \text{ m}$ 角型フリューム「300型」 $L = 39.5 \text{ m}$ 水道管布設替「PEPΦ40」 $L = 115.0 (0.0) \text{ m}$ ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金22,570,900円（税込）
変更金額		増額 金3,818,100円（税込）
変更後の契約金額		金26,389,000円（税込）
変更理由		・国補助の追加配分があったため、施工延長を追加し改良工事の早期完成を図る。 ・水路施工箇所に水道管が敷設されていたため、水道管の布設替えを行う。