

施行番号 建設課0090

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 8年 1月22日
変更契約年月日		令和 8年 6月11日
変更種別		設計変更
契約業者名		清和建設（株）
契約業者の住所		美作市栄町202-3
件 名		市道豊国原北山1号線改良工事
場 所		美作市 北山 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 $L=34.0\text{ m}$ $W=5.5$ 「 7.0 」 m 重力式擁壁「7号」 $V=28.0$ (11.0) m^3 重力式擁壁「8号」 $V=0$ (13.1) m^3 U型側溝「KF350」 $L=28.6$ (25.6) m 下層路盤「 $t=10\text{ cm}$ 」 $A=76$ (75) m^2 表層工「 $t=40$ 」 $A=78$ (0) m^2 附帯工「工作物移転」 $N=1$ (0) 式 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金8,127,900円（税込）
変更金額		増額 金2,146,100円（税込）
変更後の契約金額		金10,274,000円（税込）
変更理由		擁壁工の増は市道に隣接する農地への坂路部を不施工としていたが、坂路の別箇所への移設に伴い施工するもの。 工作物移転の新規計上は工作物移転について管理である自治会と協議を重ねたが、管理者での移転が工期限内に困難であることから、本工事に併せて実施するもの。 表層工の新規計上は別工事での施工予定であったが、早期交通解放により通行者の安全確保を行うため実施するもの。