

施行番号	建設課0062
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年10月 2日
変更契約年月日		令和 8年 6月15日
変更種別		工期変更
契約業者名		(有) 角谷工務店
契約業者の住所		岡山県美作市赤田 3 2 2
件 名		普通河川塩の谷川修繕工事
場 所		美作市 沢田 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 L=91.0m 護岸ブロック積工 A=51m ² 底張コンクリート (t=20cm) V=3.5m ³ 張芝工 A=39m ² 階段工 N=1式 U字フリューム250型 L=7.7m
工 期	変更前	令和7年10月2日 から
		令和8年6月30日 まで
	変更後	令和7年10月2日 から
		令和8年7月31日 まで
変更前の契約金額		円 (税込)
変更金額		円 (税込)
変更後の契約金額		円 (税込)
変更理由		工事用道路として使用を予定していた土地の地権者との調整に不測の日数を要したことにより、工期内での完成が困難となったため、工事期間を延長するもの。