

施行番号 危機管理室0002

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年10月 1日
変更契約年月日		令和 8年 6月15日
変更種別		設計・工期変更
契約業者名		勝栄建設（株）
契約業者の住所		岡山県美作市栄町4番地4
件 名		美作市防災公園造成工事（4工区）
場 所		美作市 美来 地内
種 別		土木一式工事
概 要		敷地造成工 N＝1施設 ・掘削工 V＝278m ³ ・盛土工 V＝3,098（3,236）m ³ ・土質改良工 V＝1,120（0）m ³ ・側溝工 L＝51.0（50.0）m ・函渠工 L＝101.5m ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	令和7年10月1日 から
		令和8年6月20日 まで
	変更後	令和7年10月1日 から
		令和8年8月31日 まで
変更前の契約金額		金43,451,100円（税込）
変更金額		増額 金6,752,900円（税込）
変更後の契約金額		金50,204,000円（税込）
変更理由		・本工事で必要となる盛土材については、現場掘削土及び現場近くのストックヤードから搬出し使用することを見込んでいたが、使用する盛土材が流用困難な軟弱土であったため、その対策として土質改良工を行う必要が生じたもの。 ・本工事箇所は、施工前は沈砂池として使用されていたこともあり、降雨時に水が溜まる構造であるため、現場作業対策として水替工及び工事用道路等の施工を行う必要が生じ、作業工程に不測の日数を要したことから、工期を延期するもの。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。