

施行番号 農村整備課0011

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 9月17日
変更契約年月日		令和 8年 6月22日
変更種別		設計変更
契約業者名		田村建設（株） 岡山支店
契約業者の住所		岡山県美作市巨勢 7 7 1 － 3
件 名		鮎の池 改修工事
場 所		美作市 上相 地内
種 別		土木一式工事
概 要		取水設備改修 斜樋改修「ため池栓Φ 7 5」 N= 1 式 手摺設置「ステンレス」 N= 1 式 堤体保護工 大型張ブロック A=340 (356) m 2 仮設工 地盤改良固化材添加量「工事用道路」 W=67.12 (40.98) t 建設発生土処分 W=1002.67 (817.20) t ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金25, 573, 900円 （税込）
変更金額		増額 金4, 929, 100円 （税込）
変更後の契約金額		金30, 503, 000円 （税込）
変更理由		・池内の地盤改良（工事用道路）において、当初、固化材添加量を100kg/m3と想定していたが、土質試験にて添加量267kg/m3が必要との結果がでたため、添加量を増やしたことによる。 ・池内の掘削土を盛土に流用する予定だったが、泥土が多く、流用不可と判断したため、建設発生土の処分量が増加したことによる。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。