施行番号　　建設課0087

（変更）契約の内容

当初契約年月日		令和 7年12月18日
変更契約年月日		令和 8年 7月21日
変更種別		設計変更
契約業者名		（株）まつもとコーポレーション 美作営業所
契約業者の住所		岡山県美作市平田２１－１
件　　名		市道上相岡線舗装工事
場　　所		美作市　上相　地内
種　　別		ほ装工事
概　　要		施工延長　Ｌ＝９２．４ｍ　幅員　Ｗ＝５．０ｍ 下層路盤工　Ａ＝４９２（４８０）ｍ２ 上層路盤工　Ａ＝４９２（４８０）ｍ２ 表層工　　Ａ＝４９２（４８０）ｍ２ 外側線　　Ｌ＝１９４．６（２００．０）ｍ 路床置換工　Ｖ＝４５（０）ｍ３ ※（　）は変更前の概要
工　期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金6,076,400円 （税込）
変更金額		増額　金622,600円 （税込）
変更後の契約金額		金6,699,000円 （税込）
変更理由		実施精査したところ、路床の一部が不良土であったため、良質土と置換えを行うもの。 その他諸数量の異同は、現地再精査の結果による。